

(様式1)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

| 須賀川市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 24,750 | 23,310 |
| 24 | 362,396 | 311,993 | |
| 25 | 2,035,281 | 1,240,858 | |
| 26 | 4,539,730 | 4,169,728 | |
| 27 | 3,634,770 | 3,151,468 | |
| 28 | 86,557 | 442,312 | |
| 29 | 931,345 | 1,402,040 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 11,614,829 | 10,741,709 |

| <参考> | 須賀川市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 1,828,959 | 3,330 |

| <参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 0 |

(様式2C)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|---------|-------|---|---|---|--|-------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 基盤総合整備 事業) | 須賀川市 長沼地区 | 市 | 須賀 川市 | 直接 | 完了 | 59,249 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月復旧工 事発注、H26年1月外構復旧工事発注(3月完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 44,436 | 37,368 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 5,626 | 1,442 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 44,436 | 0 | 1,442 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | C | - | 2 | |
| 24 | 9,000 | 8,865 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 211,575 | 207,020 | 4,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 220,575 | 0 | 4,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | C | - | 2 | - | 2 | - | 農山漁村活 性化プロジェ クト支援(復興 対策)事業 | 須賀川市 長沼地区 (ふるさと 体験館) | 市 | 須賀 川市 | 直接 | 完了 | 93,000 | 24 | ~ | 26 | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 8,250 | 6,568 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 61,500 | 57,822 | 5,360 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 69,750 | 0 | 5,360 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | C | - | 2 | - |
| 24 | 9,000 | 6,664 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 75,000 | 71,258 | 6,078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 84,000 | 0 | 6,078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | C | - | 9 | - | 1 | - | 木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(北 町集会所整備 事業) | 須賀川市 長沼地区 | 市 | 須賀 川市 | 直接 | 完了 | 51,000 | 25 | ~ | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 6,750 | 4,457 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 31,500 | 29,870 | 3,923 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 38,250 | 0 | 3,923 | |

(様式2C)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|----|---------|--|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ◆ | C | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 藤沼湖下流域 整備関連事業 | 須賀川市 長沼地区 | 市 | 須賀 川市 | 直接 | 完了 | 390,000 | 25 | ~ | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25年7月実施設計委託発注(26年3月完了)、用地取得、物件移転補償等契約、27年1月、公園粗造成工事発注(27年12月末完了)、27年12月公園整備(29年7月完了) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 160,000 | 0 | 86,329 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 33,600 | 0 | 49,353 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 118,400 | 0 | 95,354 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 78,570 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 2,359 | | 35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 312,000 | 0 | 311,965 | | 35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 都道府県交付分 計 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 70,686 | 0 | 59,465 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 514,825 | 0 | 432,512 | 17,570 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 65,100 | 0 | 79,223 | 3,923 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 118,400 | 0 | 95,354 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | 0 | 0 | 78,570 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | 0 | 0 | 2,359 | 35 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999,349 市町村交付分 計 | | 769,011 | 0 | 747,483 | 21,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府県・ 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 70,686 | 0 | 59,465 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 514,825 | 0 | 432,512 | 17,570 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 65,100 | 0 | 79,223 | 3,923 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 118,400 | 0 | 95,354 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | 0 | 0 | 78,570 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | 0 | 0 | 2,359 | 35 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999,349 合計 | | 769,011 | 0 | 747,483 | 21,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|-----------|----------|-----------|----|---|---|---------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | - | 20 | - | 1 | - | 須賀川市復興まちづくり事業計画策定事業 | 須賀川市域 | 市 | 須賀川市 | 直接 | 完了 | 39,900 | 23 | 23 | 24,750 | | 23,310 | - | まちづくり事業計画策定業務委託(24年3月～25年3月完了) 土地利用検討事業(25年4月発注12月完了) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,200 | | 6,615 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 2,025 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 31,950 | ▲ 2,025 | 29,925 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | D | - | 16 | - | | 1 | - |
| 24 | 117,390 | | 118,289 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 201,460 | | 117,982 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1,203,222 | | 1,492,931 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1,580,233 | | 1,317,289 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 53,461 | 100,485 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 29,600 | 8,790 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 3,102,305 | 83,061 | 3,155,766 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ◆ | D | - | 16 | - | 1 | 大黒池埋立調査設計委託事業 | 須賀川市八幡山地区 | 市 | 須賀川市 | 直接 | 完了 | 16,800 | 24 | | | | | | 23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,000 | | 13,440 | 2,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 2,560 | | ▲ 2,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,000 | ▲ 2,560 | 13,440 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | ◆ | D | - | 16 | - | 2 | 須賀川市市街地整備事業基本構想等作成委託事業 |
| 24 | 38,640 | | 16,852 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | ▲ 21,788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 38,640 | ▲ 21,788 | 16,852 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業 | 須賀川市域 | 市 | 須賀川市 | 直接 | 継続 | 1,711,211 | 24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 72,880 | | 61,205 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 241,979 | | 35,681 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 121,682 | | 114,117 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,047,556 | | 122,572 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 35,131 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | ▲ 115,130 | 315,625 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,484,097 | ▲ 115,130 | 684,331 | 0 | | | |

(様式2D)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|---------|-----------|--------|----|---|---|-----|------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|---------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ◆ | D | - | 16 | - | 1 | - | 3 | (仮称)市民交 流センター整 備事業 | 須賀川市 中町地区 | 市 | 須賀 川市 | 直接 | 完了 | 79,721 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 25年10月基本設計発注(26年8月末完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 64,800 | | 63,777 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 1,023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 64,800 | ▲ 1,023 | 63,777 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | D | - | 14 |
| 24 | 46,800 | | 42,534 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 7,200 | | 11,466 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | D | - | 4 | - | 1 | - | | 須賀川市災害 公営住宅整備 事業 | 須賀川市 東町地区 | 市 | 須賀 川市 | 直接 | 完了 | 633,322 | 24 | ~ | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 208 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 132,308 | | 82,826 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 437,297 | | 448,145 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 21,236 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 15,449 | | 1,741 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 569,605 | ▲ 15,449 | 552,415 | 1,741 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | D | - | 4 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 128,073 | | 187 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | ▲ 127,886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 128,073 | ▲ 127,886 | 187 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | D | - | 2 | - | 1 | - | | 市道1504号 線外整備事業 | 須賀川市 八幡町地区 | 市 | 須賀 川市 | 直接 | 継続 | 371,596 | 25 | ~ | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 15,500 | | 5,289 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 31,000 | | 30,322 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 75,175 | | 45,272 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 143,990 | 136,995 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 39,626 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 121,675 | 143,990 | 257,504 | 0 |

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|---------|----------|---------|------------------------------|---|---|-----|----------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ◆ | D | - | 16 | - | 1 | - | 4 | 大黒池整備事業(大黒池の埋立及び防災広場整備事業) | 須賀川市八幡山地区 | 市 | 須賀川市 | 直接 | 完了 | 1,143,658 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年8月 実施設計委託発注(26年3月完了)埋立工事発注(27年9月完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 424,000 | | 335,051 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 460,000 | | 579,875 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 36,000 | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 5,073 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 920,000 | ▲ 5,073 | 914,926 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | D | - | 4 |
| 24 | | | | 用地購入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 69,693 | | 37,943 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 192,489 | | 148,365 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | 住宅購入契約(公募買取型災害公営住宅)(27年3月完了) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | ▲ 75,874 | | 75,874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 262,182 | ▲ 75,874 | 186,308 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | D | - | 4 | - | 4 | - | 須賀川市災害公営住宅整備事業 | 須賀川市弘法坦地区 | 市 | 須賀川市 | 直接 | 完了 | 1,320,788 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 用地購入、物件移転補償 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 168,306 | | 111,529 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,012,792 | | 569,198 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 470,505 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 25,409 | | 4,457 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,181,098 | ▲ 25,409 | 1,151,232 | 4,457 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | D | - | 4 | - |
| 24 | | | | 建設工事発注(26年12月~28年3月完了) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 59,937 | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 545,740 | | 293,342 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | 281,435 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | ▲ 24,658 | | 6,242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 605,677 | ▲ 24,658 | 574,777 | 6,242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 須賀川市災害公営住宅駐車場整備事業 | 須賀川市東町、馬町、弘法坦、山寺北地区 | 市 | 須賀川市 | 直接 | 完了 | 25,000 | 26 | ~ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 東町災害公営住宅(21台分)→27年6月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | 弘法坦・山寺北災害公営住宅(68台分)→28年3月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 20,000 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 12,440 | 7,560 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 20,000 | 0 | 12,440 | 7,560 | |

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|---------|--------|---------|---|---|---|--------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | D | - | 16 | - | 2 | - | (仮称)市民交流センター整備事業 | 須賀川市中町地区 | 市 | 須賀川市 | 直接 | 継続 | 3,066,568 | 26 ~ 30 | 23 | | | | | 実施設計委託(27年12月完了) あきない広場外解体工事(27年7月完了) 物件移転補償(27年8月完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 450,408 | | 414,210 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 749,369 | | 757,328 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 15,474 | 4,574 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 931,345 | | 946,820 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,131,122 | 15,474 | 2,122,932 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 23 | D | - | 5 | - | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 25,349 | | 25,349 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 80,426 | 81,876 | 80,426 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 81,876 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 105,775 | 81,876 | 187,651 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | D | - | 6 | - | 1 | - | 須賀川市東日本大震災特別家賃低減事業 | 須賀川市域 | 市 | 須賀川市 | 直接 | 継続 | 49,911 | 27 ~ 32 | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,688 | | 2,688 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 6,131 | 6,944 | 6,131 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 6,944 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 8,819 | 6,944 | 15,763 | 0 | |

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|--|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 都道府県交付分 計 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 24,750 | 0 | 23,310 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 291,710 | 0 | 252,528 | 2,560 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 1,520,456 | 0 | 808,346 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 4,474,630 | 0 | 4,090,505 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 3,516,370 | 0 | 3,056,114 | 83,434 | |
| | | | | | | | | | | 28 | 86,557 | 0 | 363,742 | ▲ 65,994 | |
| | | | | | | | | | | 29 | 931,345 | ▲ 85,530 | 1,399,681 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 14,692,248 | 市町村交付分 計 | | 10,845,818 | ▲ 85,530 | 9,994,226 | 20,000 | |
| | | | | | | | | 都道府県・ 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 24,750 | 0 | 23,310 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 291,710 | 0 | 252,528 | 2,560 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 1,520,456 | 0 | 808,346 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 4,474,630 | 0 | 4,090,505 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 3,516,370 | 0 | 3,056,114 | 83,434 | |
| | | | | | | | | | | 28 | 86,557 | 0 | 363,742 | ▲ 65,994 | |
| | | | | | | | | | | 29 | 931,345 | ▲ 85,530 | 1,399,681 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 14,692,248 | 合計 | | 10,845,818 | ▲ 85,530 | 9,994,226 | 20,000 | |