

(様式1)

須賀川市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和4年3月末時点

(千円)

須賀川市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	0	0	
27	35,000	24,408	
28	105,902	101,841	
29	218,857	205,357	
30	975,755	922,584	
R1	47,934	94,487	
R2	7,831	7,777	
R3	39,322	21,415	
合計		1,430,601	1,377,869

<参考>	須賀川市帰還・移住等環境整備 交付金基金残高	0	須賀川市帰還・移住等環境整備 交付金基金の利息額	0
------	---------------------------	---	-----------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

須賀川市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
2	(3) - 23 - 1 -	環境放射能モニタリング事業	須賀川地区	市	須賀川市	直接	継続	40,333	28 ~ R3	25				
										26				
										27				
										28	9,630	3,780	-	H28年4月～H29年3月 空間放射線量測定
										29	5,255	5,076	-	H29年4月～H30年3月 空間放射線量測定
										30	5,553	5,454	-	H30年4月～H31年3月 空間放射線量測定
										R1	6,513	6,485	-	H31年4月～R2年3月 空間放射線量測定
										R2	6,709	6,655	-	R2年4月～R3年3月 空間放射線量測定
										R3	6,673	6,671	-	R3年4月～R4年3月 空間放射線量測定
										累計	40,333	34,121	0	
3	(3) - 23 - 2 -	自家消費食品等放射性物質簡易検査事業	須賀川地区	市	須賀川市	直接	継続	57,293	28 ~ R3	25				
										26				
										27				
										28	19,272	12,263	-	H28年4月～H29年3月 放射性物質簡易検査、システム保守点検
										29	1,102	1,101	-	H29年6月～H29年7月 放射能測定器校正点検
										30	1,102	1,101	-	H30年7月～H30年8月 放射能測定器校正点検
										R1	2,046	1,101	-	R1年6月～R1年8月 放射能測定器校正点検
										R2	1,122	1,122	-	R2年7月～R2年8月 放射能測定器校正点検
										R3	32,649	14,744	-	R3年4月～R4年3月 放射性物質簡易検査、放射能測定機校正点検
										累計	57,293	31,432	0	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									25	0	0	0		
									26	0	0	0		
									27	0	0	0		
									28	0	0	0		
									29	0	0	0		
									30	0	0	0		
									R1	0	0	0		
									R2	0	0	0		
									R3	0	0	0		
									県交付分 各年度別合計					
									25	0	0	0		
									26	0	0	0		
									27	0	0	0		
									28	28,902	16,043	0		
									29	6,357	6,177	0		
									30	6,655	6,555	0		
									R1	8,559	7,586	0		
									R2	7,831	7,777	0		
									R3	39,322	21,415	0		
									市町村交付分 各年度別合計					
									市町村交付分 計	97,626	65,553	0		
									県・市町村交付分 合計	97,626	65,553	0		

(様式2)

須賀川市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
1	(5) - 40 - 1 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)須賀川地区	須賀川地区	市	須賀川市	直接	完了	42,160	27 ~ 28	25				
										26				
										27	35,000	24,408	-	H27年11月 業務委託発注 H28年3月 完了
										28	7,160	16,047	1,705	執行額はH27実施事業の繰越実施分10,368千円含む
										29				
										30				
										R1				
										R2				
										R3				
										累計	42,160	40,455	1,705	
4	(5) - 40 - 2 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)須賀川地区(基金型)	須賀川地区	市	須賀川市	直接	完了	1,663,440	27 ~ R1	25				
										26				
										27				
										28	69,840	69,751	-	H28年11月~H29年3月 詳細調査 H29年1月~3月 実施設計
										29	212,500	199,180	-	H29年9月~H30年3月 詳細調査、実施設計、H29年11月~H30年3月対策工事
										30	969,100	916,029	-	H30年7月~R元年3月実施設計、詳細調査、H30年9月~R元年4月対策工事
										R1	39,375	86,901	18,954	R元年9月~R2年3月対策工事
										R2				
										R3				
										累計	1,290,815	1,271,861	18,954	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県 交付分 各年度 別合計		25	0	0	0
												26	0	0	0
												27	0	0	0
												28	0	0	0
												29	0	0	0
												30	0	0	0
												R1	0	0	0
												R2	0	0	0
												R3	0	0	0
												県交付分 計			0
										うち市町 村 交付分 各年度 別合計		25	0	0	0
												26	0	0	0
												27	35,000	24,408	0
												28	77,000	85,798	1,705
												29	212,500	199,180	0
												30	969,100	916,029	0
												R1	39,375	86,901	18,954
												R2	0	0	0
												R3	0	0	0
												市町村交付分 計			1,332,975
県・市町村交付分 合計			1,332,975	1,312,316	20,659										