

(様式1)

須賀川市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

須賀川市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	0	0	
27	35,000	24,408	
28	105,902	101,841	
29	218,857	205,357	
30	975,755	922,584	
R1	47,934	94,487	
R2	7,831	7,777	
R3	39,322	21,415	
R4	20,231	20,196	
合計		1,450,832	1,398,065

<参考>	須賀川市帰還・移住等環境整備 交付金基金残高	0	須賀川市帰還・移住等環境整備 交付金基金の利息額	0
------	---------------------------	---	-----------------------------	---

(注)

1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。

2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

須賀川市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況												
2	(3) - 23 - 1 -	環境放射能モニタリング事業	須賀川地区	市	須賀川市	直接	完了	単年度	40,333	28 ~ R3	25				0	H28年4月～H29年3月 空間放射線量測定 H29年4月～H30年3月 空間放射線量測定 H30年4月～H31年3月 空間放射線量測定 H31年4月～R2年3月 空間放射線量測定 R2年4月～R3年3月 空間放射線量測定 R3年4月～R4年3月 空間放射線量測定 R4年3月 事業完了												
											26				0													
											27				0													
											28	9,630		3,780	5,850													
											29	5,255		5,076	179													
											30	5,553		5,454	99													
											R1	6,513		6,485	28													
											R2	6,709		6,655	54													
											R3	6,673		6,671	2													
											R4	0		0	0													
											累計	40,333	0	34,121	6,212													
											3	(3) - 23 - 2 -	自家消費食品等放射性物質簡易検査事業	須賀川地区	市		須賀川市	直接	継続	単年度	77,524	28 ~ R5	25				0	H28年4月～H29年3月 放射性物質簡易検査、システム保守点検 H29年6月～H29年7月 放射能測定器校正点検 H30年7月～H30年8月 放射能測定器校正点検 R1年6月～R1年8月 放射能測定器校正点検 R2年7月～R2年8月 放射能測定器校正点検 R3年4月～R4年3月 放射性物質簡易検査、放射能測定器校正点検 R4年4月～R5年3月 放射性物質簡易検査、放射能測定器校正点検
																							26				0	
27				0																								
28	19,272		12,263	7,009																								
29	1,102		1,101	1																								
30	1,102		1,101	1																								
R1	2,046		1,101	945																								
R2	1,122		1,122	0																								
R3	32,649		14,744	17,905																								
R4	20,231		20,196	35																								
累計	77,524	0	51,628	25,896																								
	-	-								25															0			
										26															0			
										27				0														
										28				0														
										29				0														
										30				0														
										R1				0														
										R2				0														
										R3				0														
										R4				0														
										累計	0	0	0	0														
										(注)																		
																												1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。
うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																						
		26	0	0	0	0																						
		27	0	0	0	0																						
		28	0	0	0	0																						
		29	0	0	0	0																						
		30	0	0	0	0																						
		R1	0	0	0	0																						
		R2	0	0	0	0																						
		R3	0	0	0	0																						
		R4	0	0	0	0																						
		累計	0	0	0	0																						
		うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																				
				26	0	0	0	0																				
27	0			0	0	0																						
28	28,902			0	16,043	12,859																						
29	6,357			0	6,177	180																						
30	6,655			0	6,555	100																						
R1	8,559			0	7,586	973																						
R2	7,831			0	7,777	54																						
R3	39,322			0	21,415	17,907																						
R4	20,231			0	20,196	35																						
累計	117,857			0	85,749	32,108																						
うち市町村交付分 計											117,857	0	85,749	32,108														
県・市町村交付分 合計											117,857	0	85,749	32,108														

(様式2)

須賀川市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
	25	26	27	28																								
1	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)須賀川地区	須賀川地区	市	須賀川市	直接	完了	単年度	42,160	27	~	28	25			0							
																		26			0							
																		27	35,000		24,408	10,592	H27年11月 業務委託発注 H28年3月 完了					
																		28	7,160		16,047	-8,887	執行額はH27実施事業の繰越実施分10,368千円含む					
																		29			0							
																		30			0							
																		R1			0							
																		R2			0							
																		R3			0							
																		R4			0							
																		累計	42,160	0	40,455	1,705						
4	(5)	-	40	-	2	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)須賀川地区(基金型)	須賀川地区	市	須賀川市	直接	完了	基金	1,663,440	27	~	R1	25			0							
																		26			0							
																		27			0							
																		28	69,840		69,751	89	H28年11月~H29年3月 詳細調査 H29年1月~3月 実施設計					
																		29	212,500		199,180	13,320	H29年9月~H30年3月 詳細調査、実施設計、H29年11月~H30年3月対策工事					
																		30	969,100		916,029	53,071	H30年7月~R元年3月実施設計、詳細調査、H30年9月~R元年4月対策工事					
																		R1	39,375		86,901	-47,526	R元年9月~R2年3月対策工事					
																		R2			0							
																		R3			0							
																		R4			0							
																		累計	1,290,815	0	1,271,861	18,954						
	-	-	-	-																								
																							25			0		
																							26			0		
																							27			0		
																							28			0		
																							29			0		
																							30			0		
																							R1			0		
																							R2			0		
																							R3			0		
																							R4			0		
累計	0	0	0	0																								

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況															
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																														
																	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0								
																			26	0	0	0	0								
																			27	0	0	0	0								
																			28	0	0	0	0								
																			29	0	0	0	0								
																			30	0	0	0	0								
																			R1	0	0	0	0								
																			R2	0	0	0	0								
																			R3	0	0	0	0								
																			R4	0	0	0	0								
																	県交付分 計											0	0	0	0
																	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0								
																			26	0	0	0	0								
																			27	35,000	0	24,408	10,592								
																			28	77,000	0	85,798	-8,798								
																			29	212,500	0	199,180	13,320								
																			30	969,100	0	916,029	53,071								
																			R1	39,375	0	86,901	-47,526								
																			R2	0	0	0	0								
																	R3	0	0	0	0										
																	R4	0	0	0	0										
																	市町村交付分 計											1,332,975	0	1,312,316	20,659
																	県・市町村交付分 合計											1,332,975	0	1,312,316	20,659